

45-4-64214

עיריית נתניה
מנהל הנדסה - מחלקות ת.ב.ע.
מס' תכנית
חתקבר ביום
27.3.12

עיריית נתניה

מנהל הנדסה

משרד חפניות
מחוז מרכז

25. 04. 2012

נתקלב
 ותיק מס'

נתניה

תוכנית מתאר מקומית מס' נט/620

חויזת חיים הדרומית

גדרת גויתן פלטפורם / ניישם
 חלהמת חודשו פלטפורם / סעודה מיום 25.3.12

תאגיד **תאכניות המזרחי**

נספח ניקוז

דברי הסבר

חוון, ותוכנן והבניה תשכ"ה – 1965
 הוועדה המתקבנת/משנה לתוכנן ולבניה נתניה

אורשור

5/3/03
 קידר פליודה

רישיון מס'

55

חרוזן כבוי
 כבוי כבוי

עדכון יולי 2011
 יוני 2008

פ.מ. 2-4311



- תוכנן ווצע חמדתי
 - עבודות מים ובוב
 - מתקנים לטיפול במים ושפכים
 - תעלא, פיקוד והשקייה
- בלasha-ילון**
 מערכות תשתיות בע"מ



טל. 0033, חיפה 33600, פקס 04-8603601, 04-8603600.70, 31334 E-mail: balasha@bal-jal-is.co.il

1. כללי

מתוחם נת/620 - חזית הים הדרומית בנתניה מתוכנן כמתוחם מגוריים ובתי מלאן על שטח של 755.3 דונם.

2. מערכות ניקוז קיימות

המתוחם ממוקם דרומיות למתוחם נת/600 (מבנה G) וצפונית למתוחם עיר ימים, בהם קיימת מערכת ניקוז מוסדרת. במורה כביש בן-גוריון המהווה קו פרישת המים. אין שטחים שמתנקזים לכיוון המתוחם ממזרחה וכן ממערב.

חלק מהמתוחם נת/600 הסמוך (מבנה G) מתנקז דרומה לכיוון המתוחם נת/620 המתוכנן.

3. מערכות ניקוז מתוכננת

מערכת ניקוז במתוחם נת/620 מתוכננת עפ"י עקרונות והנחיות תוכנית אב לניקוז של העיר נתניה, שאושרתה ע"י רשות ניקוז שרון.

מערכת הניקוז מתוכנן כמערכת סגורה.

תימנע כל חרומה של נגר בכיוון עמוק החוצה לתקופת חזרה של 100:1 שנה.

יינקטו אמצעים להפניות ורימوت קיציות בניקוז אל מערכת הביבוב.

3.1. שלביות תוכנית הבנייה

מתוכננים ארבעה שלבים של הבנייה כדלקמן:

שלב א'1 - מתחם סולאי בצפון מזרח המתוחם.

שלב א'2 - מתחם שקד ימוקם בצמוד לרחוב בן גוריון ומרכז המתוחם.

שלב ב' - כל אזור המגורים - מזרח התוכנית.

שלב ג' וסופי - כל המתוחם.

3.2. שלבי הבניון מערכות ניקוז

תכנון מערכת ניקוז יהיה בהתאם לשלי תכנוני וכמפורט בתוכנית הניקוז וכדלקמן:

שלב א' (שלב א'1, א'2) - ביצוע קו ניקוז ברוחב בן-גוריון ובקטע המזרחי של כביש 12 וחיבורו לקו ניקוז ראשי קיים במתוחם עיר ימים.

שלב ב' - ביצוע קו ניקוז בכביש מס' 1 ובכביש חנופה ו לחבר המערכת לקו ניקוז ראשי קיים במתוחם עיר ימים.

בשלב זה מתוכננת הקמת תיש לביבוב זמנית, ובהתאם לכך קו ניקוז זמני לחטיטת ורימוטות קיז לתיש לביבוב זמנית.

שלב ג' - ביצוע קו בכביש מס' 4 - ירידת לים והפניות מערכת הניקוז המתוכננת במתוחם למוצא הימי.

מוצאת הניקוז אל הים ייבנה בהתאם להנחיות אגן ים וחופים במשרד להגנת הסביבה ובאישורו.

בשלב זה מתוכננת הקמת תחנת שאיבה לביבוב של המתוחם ויתוכנן קו ניקוז לחטיטת ורימוט קיז אל תחנת השאיבה לביבוב, במקום הסופי.

3.3

עקרונות תכנון הניקוז במגרש פרטי ובינוי משמרת מים

בתכנון המפורט של המגרשים ינקטו אמצעים לשימור מים, עפ"י עקרונות תכנון רגיש למים, והנחיות מינהלת מבית עיריית נתניה.

בתכנון השטחים הפתוחים ציבוריים ישולבו פתרונות המאפשרים אגום ושיחוי של מי הנגר המתנקזים מן החצרות והכבישים הסובבים. שטח ניכון יתוכנן נמוך משבלי הולכי הרגל והאופניים על מנת לאפשר אגום, שיחוי וחלול המים.

/

ינקטו אמצעים למניעת כניסה מים לחניונים תת קרקעיים וקומות קרקע.

האחריות לניקוז של חניונים תת קרקעיים וקומות קרקע תחול על היוזם.

מערכת הניקוז תהיה מצנרת בטון לפי ת"י 27 עם שוחות בקרה וקולטנים כנדרש.

תתקיים הפרדה מוחלטת בין מערכות הביבוב והניקוז.

תוכנית ניקוז מפורטת, כולל יישום אמצעים לשימור מים, תובה לאישור אגף מים, ביוב וטיפול בעירייה נתניה.

3.4

תובנית מצורפת

תוכנית כללית של מערכת ניקוז מוצעת של המתחם בשלבים שונים ומערכות הניקוז הגובלות בו בגילוון מס' 1, מצ"ב.

חתימה וחותמת

בלשח-ילון

מערכות תשתיות בע"מ
33600, חיפה, תעסמות 31, ת.ד.