

כ"ד תמוז תשע"ד  
22 יולי 2014

הועדה המקומית לתכנון ולבניה - גבעתיים		
אישור תכנית מס' 494/מק/2014		
הועדה המקומית החליטה לאשר את התכנית		
בישיבה מס' 29140011 ניום 05/11/2014		
ק"ר הועדה	סגן הועדה	סגן מזכיר תל-אביב

נספח למבנה לצרכי מבני ציבור גב/מק/494

1. תכנון מידי והוצאת היתרים עד יוני 2014 להוספת כ- 18 כיתות בבית ספר בורוכוב וברנר.
2. השלמת בניית הכיתות ע"י העירייה בביה"ס ברנר ובורוכוב.
3. השלמת תכנון עבור 3 כיתות גן במגרש הציבורי בתחום התוכנית, ע"י העירייה עד סוף שנת 2014.
4. הוצאת היתר לגני הילדים במקביל להוצאת היתר למבנה הראשון.
5. השלמת הבנייה של גני הילדים לפני אוגוסט 2018 ע"י העירייה.
6. שלבים נדרשים להכשרת בית ספר חדש בצפון העיר:
  - 6.1 תכנון פרוגמתי ונפחי לתוכנית בינוי עבור בית ספר בן 12 כיתות עד ינואר 2014.
  - 6.2 הכנה וקידום תכנית בנין עיר ואישורה עד ינואר 2016.
  - 6.3 השלמת התכנון המפורט לבי"ס, קבלת אישור משרד החינוך, עריכת בקשה להיתר והוצאתו עד יוני 2016.
  - 6.4 בניית בי"ס והשלמתו עד יוני 2019.

אמנון שוץ אדריכלים בני"מ

