

12/08/2019

תכנון, תשתיות ופרוייקטים הנדסיים

ק.7.

11/06/2020



י"ר הוועדה המחוזית

תאריך

### מתחם 3 – ניהול עבודות עפר

בהתאם לחישובים אנליטיים שבוצעו לצורך אומדן עבודות חפירה ומילוי התברר :

1. מילוי הנדרש 245000.00 מ"ק

2. חפירה בשטח 85000.00 מ"ק

קיים חוסר לחומרי מילוי.

יהיה צורך בכ- 160000.00 מ"ק מילוי מובא

לצורך ניהול עבודות עפר באתר יוקמו אתרי וויסות לחומר חפור / מילוי מובא

האתרים המיועדים לכך ישמש גם תחנת מעבר לעודפי חפירה אשר ימצאו לא

מתאימים למילוי חוזר

הערכה כ- 10% מחומר החפור - 9000 מ"ק

להלן פרוט אתרי אחסון זמני של חומר מובא

העבודה תתבצע בשלבים ולכן הפרוט מטה הינו תאורטי בלבד – לא סביר שייצור

מצב שכל החומר יערם באתר ולא תהיה משיכה של החומר לצורך עבודה

טבלת ריכוז מילוי מובא + עודפי חפירה

מגרש מספר	יעוד המגרש	שטח לאחסון מ"ר	גובה אחסון משוער	שיפוע צד של הערמה	נפח איחסון מ"ק
506	חום	5400	3 מ'	1:3	19280.00
627	ש.צ.פ.	8000	6 מ'	1:3	51840.00
603	ש.צ.פ.	4200	5 מ'	1:3	26980.00
614+501+500	חום+ש.צ.פ.	5100	5 מ'	1:3	29500.00
509	חום	17000	6 מ'	1:3	129200.00
<b>סה"כ נפח אחסון מוצא</b>		<b>257000.00</b>			
סה"כ נפח אחסון דרוש		170000.00			
סה"כ נפח עודפי חפירה		76000.00			
<b>סה"כ נפח אחסון דרוש</b>		<b>246000.00</b>			

מצורפת תכנית וויסות מילוי ועודפי חפירה

