



הוראות להקמה, תפעול ושיקום מחנות קבלן

איתור

1. מחנות הקבלן יהיה בתחום הקו הכחול של התוכנית.
2. המחנה לא יגרום לחסימה של דרכי טיול, ברגל וברכב המצויים במקום.
3. אין למקם מחנות בערוצי ניקוז ונחלים.

הקמה

4. **גידור**: שטח המחנה יהיה מגודר למעט כניסה אחת, כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק, פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר. הקבלן אחראי על תחזוקתם השוטפת של הגידור ושער המחנה.
5. **מתקני דלק ושמיים**, כל מיכלי הדלק והשמיים יוצבו בתוך מאצרות אטומות, גם אם מוצבים על גבי מבנים.
6. **שילוט**: באחריות הקבלן להציב שלט (שיפורק בסיום העבודות) ובו יהיה מפורט שם הפרוייקט והגורמים הרלוונטיים – דרכי ההתקשרות ומועד סיום משוער.
7. **פעולות נדרשות בטרם הכנסת כלים לשטח** - סימון השטח וגידורו, חישוף האדמה והנחתה בצד לצורך שיקום.

תפעול

8. במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט שומר. מגורי השומר יהיו במבנה יביל. שומר הלילה ישהה בתחומי המחנה בלבד. לא תותר החזקת כלבים.
9. חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה בתחום מגודר בלבד.
10. **ניקוז**: יש לדאוג לניקוז נאות של שטח המחנה באופן שימנע יצירת שלוליות מים עומדים ומפגעי יתושים. הקבלן אחראי על מניעת מפגעי יתושים מתחום המחנה.
11. **שמיים משומשים** במקרים בהם עוסקים בתיקונים של כלי רכב כבדים למיניהם - ייאספו למיכלים ייעודיים ויסולקו למפעל או לאתר מורשה לטיפול בשמיים משומשים. הטיפול בשמיים משומשים יהיה לפי תקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג 1993
12. **אבק**: באחריות הקבלן למנוע באופן שוטף יצירת מטרדי אבק מדרכי הגישה ומהמתקנים באתר (מגרסות, מערומי עפר וכו').
13. **חומרי בניה** יאוכסנו באופן מסודר ובבטיחות מירבית. יש למנוע מטרדי אבק וריחות משטחי האכסון. אין לאכסן חומרים שאינם שייכים ישירות לעבודה במקום.
14. **מניעת שריפות** ובטיחות אש בתחום המחנה ובסמוך לו תהיה באחריות הקבלן. תיאסר הדלקת מדורות.
15. **פסולת** תיאסף במכולות ותפונה לאתר מורשה בלבד (יש להציג הסכם עם קבלן לפינוי). פסולת למיחזור תופרד ותופנה לאתר/מפעל מחזור. לא תאושר הטמנה בקרקע של פסולת או עודפים מכל סוג. פסולת תיאסף במשך כל היום בתחום המחנה על מנת למנוע סחיפה של פסולת על ידי הרוח. הגדר סביב המחנה תנוקה במהלך העבודות מפסולת שנאספה עליה.
16. **מבני שירותים** יחוברו לקו ביוב קיים (בתאום עם הרשות המקומית) או למיכל איסוף. סילוק הביוב ייעשה לאתר מורשה בלבד. לחליפין ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים. אין לסלק ביוב לבורות ספיגה בשום תנאי. אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא לנחלים וערוצי ניקוז.
17. **תאורה** - התאורה תהיה כלפי פנים בלבד.
18. לא תאושר כל פגיעה בסביבה מחוץ לגבולות המגודרים של המחנה.
19. **תנועה** אל מחנות הקבלן ומהם תהיה בצירים קיימים.
20. כל פגיעה בסביבה תחייב את הקבלן בשיקום נופי מוקפד.



שיקום

21. בגמר העבודה יפונה המחנה באופן מושלם כולל כל שאריות הפסולת והגידור. אתר המחנה ישוקם לרבות החזרת הטופוגרפיה, הקרקע והמסלע ונטיעות. במקרים בהם הוקמו מחנות קבלן מחוץ לרצועת הדרך/מסילה יש לקבל אישור מהנדס הרשות המקומית שבשטחה נמצא המחנה לשיקום השטח.

ההנחיות **אינן מחליפות** הוראות על פי כל דין ובכלל זה את הוראות התכנית. הקבלן- ייתן ערבות כספית לביצוע האמור אשר תוחזר עם סיום הפרוייקט ושיקום השטח. הערבות תאפשר הטלת סנקציות בעת חריגות של הקבלן או מי מטעמו.

