



Gronner D.e.l Engineers Ltd.



י"ר הוועדה המחוזית

תאריך

1 ביוני, 2017

סימוכין: 228079

תיק 66160

עדכון: 27/8/2017

עדכון: 7/11/17

נספח 8 - נספח עבודות עפר

תוכנית 603-0331314 - מסילה לנמל הדרום - נספח עבודות עפר

היקפי ע"ע כלליים:



הנתונים במ"ק

מיקום	חפירה	מילוי	חפירת תעלות	חישוב מ"ק
הפרדה 201	2000	30,000	500	4,500
חפיר מערבי לכיון הנמל	320,000	4,000	5,000	15,000
מסוף מיון + זנבות	177640	34800	7,000	30,000
סה"כ	499640	68800	12500	76000



היקפי ע"ע עם איזון מקדם איכות:

מיקום	חפירה	חפירת תעלות	סה"כ חפירה	חפירה עם מקדם איכות	מקדם איכות
הפרדה 201	2,000	500	2,500	1,750	0.7
חפיר מערבי לכיון הנמל	320,000	5,000	325,000	227,500	0.7
מסוף מיון + זנבות	177,640	7,000	184,640	129,248	0.7



סה"כ חפירה עם מקדם איכות חומר לצורך שימוש בחלק מהחומר החפור האיכותי

(חפירה+חפירת תעלות)
1,750
227,500
129,248
358498





נספח 8 - נספח עבודות עפר

תוכנית 603-0331314 - מסילה לנמל הדרום - נספח עבודות עפר

מאזן סופי:



מיקום	חפירה חומר איכותי	מילוי	הפרשי חפירה לסילוק	חישוב
הפרדה 201	1,750	30,000	-28,250	4,500
חפיר מערבי לכיון הנמל	227,500	4,000	223,500	15,000
מסוף מיון + זנבות	129,248	34,800	94,448	30,000
סה"כ	358,498	68,800	289,698	76,600

סה"כ חומר חפור לסילוק	94,448+223,500-28,250=289,698
-----------------------	-------------------------------



חיפוי אדמה מחישוב עליון
20,000
חישוב לסילוק
76,600-20,000=56,000

