


**צומת מירון**  
**הסתעפות דרכיים 866/89**

**נספח מס' - 5**  
**נספח נו'**

אדריכל נו' - שלח גד  
רחוב רקפת 10, עתלית 30300.  
טל' 04 9841101



אדר ב' תשס"ג  
מרץ 2003

תובן העניינים:

1. כללי
2. עבודות הכנה
3. צמיחה קיימת, העתקת עצים ואיסוף פקעות
4. עבודות חישוף, עפר וחיפוי מדרכנות
5. מחנה עבודה, דרכי גישה ושירות
6. דרכים קיימות המיעדות לביטול
7. עבודות פיתוח וגינון

1. כללי

הסתעפות הדרבים נמצאת מזרחית ליישוב מירון ולבאר הרשב'ג. מדרכות להסתעפות מתוכנו אתר לקליטת החוגגים בלבד בעומר. מצפון קיימים שטחים חקלאיים ואזרחיים של חורש טבעי.  
לא קיים קשר בין האתר לקליטת החוגגים וההסתעפות.

הנספח הנופי יהווה חלק בלתי נפרד ממשמci התוכנית ומהוראותיה. תכניות שיקום נופי הכוללות: תוכניות, חתכים, פרטיטים וכל מסמך נוסף שיידרש לצורך ביצוע, יוכנו ע"י אדריכל נוף בהתאם לעקרונות המפורטים בסוף הנופי.

2. עבודות הכנה

עבודות שיבוצעו טרם ביצוע עבודות העפר:  
איתור סימון ומידזה של תוואי הכביש ונקודות הדיקור, ושל שטחים עם ערכי טבע וכן המיעדים לשימור והגנה לאורך הפרויקט.  
סימון ערכי טבע לשימור יעשה בתاءום עם נציג רשות"ג, קק"ל והמשרדים לאיכות הסביבה.  
יש לקבל אישור מהגורמים המוסמכים לכרייה, העתקה וѓיזום של עצים. חריגת מקווי הדיקור שיתוכנו תאושר בתاءום עם אדריכל הנוף ונציג רשות"ג.

3. צמיחה קיימת, העתקת עצים ואיסוף פקעות.

פקעות וצמחים גאופיטיים יאספו ידנית לפני עבודות החישוף, ישמרו ויוטמנו בקרקע בהתאם לתוכנית נתיעות מפורטת שתוכן ע"י אדריכל נוף. עבודות האיסוף וההתמנת יבוצעו בפיקוח ובתاءום עם רשות"ג.  
ѓיזום עצים ושיחים יבוצע באופן שלא יפגע בפושר הצימוח החוזר שלהם. הגזם יפונה לאתר שפיכה מאושר.

עצים בוגרים שיש להעתיק, יועתקו לאתר זמני שיקבע מראש, האתר זה ישמש כבית גידול זמני עד לגמר העבודות בצומת, אז יועברו העצים למקום המתוכנן הקבוע.

האתר הזמני יהיה באזור דומה לאזור בית הגידול המקורי. העצים יועתקו ע"י מומחה להעתיקת עצים שיואר ע"י רשות"ג, לאחר תואם מראש עם קק"ל ו/או רשות"ג, הودעה על העתקת העצים תימסר לגורמים אלו לפחות שבועיים לפני ביצוע העבודה.

#### 4. עבודות חישוף, עפר וחיפוי מידרונות

עבודות פינוי וחישוף יבוצעו בתחום רצעת הדרן.

עבודות החישוף כוללות סילוק שכבת קרקע עליונה בעומק 20 ס"מ הכוללת את הצמחיה והזרעים שבתוכה.

אדמת החישוף תישמר בערמות לאורך התוואי המתוכנן לצורכי פיזור ע"ג סוללות העפר.

מדרונות יש לחפות באדמת החישוף מהאתר, אדמה מעבודות החפירה או מאדמת חישוף מובאת.

עובי שכבת האדמה כ 20 ס"מ.

אדמת חישוף מובאות תהיה זהה לאדמה המקומית ותכיל אותן מרכבי צומח הקיימים באתר.

#### 5. מחנה עבודה, דרכי גישה ושרות

מחנה העבודה, משרדי הקבלן והפיקוח יהיו בתחום שטח שיتواء מראש עם הרשויות הנ"ל.

שטח ההשתnergות יגודר בגדר רשת.

עם השלמת הפROYKT תפורך הגדר, שטח מחנה העבודה ינוקה וייפנו מהאתר המיבנים, הכלים והציוד שהיו מוצבים בו.

שטח המחנה יחרש חריש عمוק ויחופה באדמה מטיב מאושר בעובי מינימלי של 20 ס"מ.

דרך גישה ושרות יהיו בתחום רצעת הדרן וכי הדיקור.

שימוש בדרכים קיימות, דרך עפר ודרכי מצעים יתאפשר תוך מניעות מגיעה בצומח הטבעי.

עם תום השימוש בדרכים זמניות, יבוצע בהן טשטוש וחיפוי באדמה בהתאם להנחיות אדריכל הנוף.

## 6. דרכי קיימות המיעודות לביטול

עבודות פיתוח הנטענות כוללות ביטול של כבישים קיימים.  
כבישים שיבוטלו יש לפרק:  
**פרק הכבישים כולל:**  
הסרת שכבות האספלט והמצעים עד לגילויה של הקרקע הטבעית, מילי  
באדמה חיישוף מקומית לצורך חיפוי ושיקום נופי.

## 7. עבודות פיתוח וגינון

תוכנית הפיתוח תוכן ע"י אדריכל נוף רשות.  
שטחים פתוחים והשיטה הכלוא בمعالג התנועה יפותחו ויגוננו בהתאם  
لتוכניות מפורטות לביצוע.  
בمعالג התנועה יוצב עמוד תאורה מרכזי, תמרורים ושלטי הבונה יוצבו באיזי  
התנועה ולא בمعالג התנועה. בשיטה המعالג יפותח גן ייחודי שיכלול קירות  
מאבן, ריצופים, גינון ואלמנטים פיסוליים.  
תוכניות הפיתוח והגינון יוכנו בהתאם עם המשרד לאיכות הסביבה, רשות גל  
וקק".  
 עבודות הגינון יבוצעו לכל המאוחר בתום שנה מיוםפתיחה הכביש.

### שילוב אלמנטים דוממים

יתר שימוש אלמנטים דוממים מחומרם טבעי כגון: סלעים, קירות  
מאבן מקומית וכדו'.

### גינון והשקיה

שטחים פתוחים בצד הכבישים ובمعالג התנועה, יוגוננו בהתאם לתוכנית  
נטיעות והשקיה שתוכן בהתאם להנחיות משרד התכנורה ומ.ע.צ.  
התוכנית תכלול נטיעה של עצים, שיחים ובני שיח מצמחיית החורש הארץ  
ישראלית המתאימה לאזור.  
שטחים מגוונים יגדרו לתקופה של מספר שנים, למניעת כניסה של עדרי  
צאן ובקר.