



Gronner D.e.l Engineers Ltd.



24 בינואר, 2024

סימוכין : 272549

תיק 68310

נספח עבודת עפר לתכנון כבישים

תוכנית מספר 607-0703421

דימונה מזרח



ינואר 2024



גרונר ד.א.ל. מהנדסים בע"מ

סירת כרמל: רח' היוזמה 2, פארק עסקים, ת.ד. 85 מיקוד 30200. טל. 04-8559111 Tel. 04-8559100 פקס. Tirat Carmel, 2 Hayozma st. Fax.



Gronner D.e.l Engineers Ltd.



גרנר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

נספח עבודות עפר לתכנון כבישים בתוכנית מפורטת מס' 607-0703421 דימונה מזרח.

א. כללי:

התוכנית מהווה הקמת שכונה חדשה ממזרח לעיר קיימת בדימונה. שטח תוכנית הוא כ-10,260 דונם. התוכנית נמצאת בתנאים טופוגרפיים קשים ועבודות עפר יבוצעו בכבישים ובמגרשים. כמו כן עבודות עפר שיבוצעו בשטחים פתוחים ולהסדרת הניקוז מהשכונה. אורך כללי של הכבישים בתוכנית כ- 38,000 מ'.



ב. סוגי הקרקע עיקריים בשטח התוכנית ושימוש בהם:

על פי פרויקטים בסביבה ניתן להעריך שסוג קרקע באזור התוכנית הוא לסי חול-חרסיתי. ניתן להעריך שרוב מהחומר יהיה ראוי לשימוש כמילוי ואחר טיפול כמצע סוג א'. כל האמור תלוי בקידוחים ובדיקות שיבוצעו במסגרת תכנון מפורט.

ג. אומדן כמות עבודות עפר:

מאזן כמויות של חפירה ומילוי בכבישים של התוכנית:

חפירה – 1,740,000 מ"ק

מילוי – 1,100,000 מ"ק

סך הכל חומר החפירה העודף 640,000 מ"ק

עירום זמני של עודפי העפר יבוצע בתחומי התוכנית.



ד. פינוי עבודות חפירה

עודף החפירה שיש לסלק מאתר הפרויקט הינו כ-640,000 מ"ק.

ישנה עדיפות לשימוש משני של העודפים בפרויקטים של העיר דימונה/רמ"י.

תיאום מול עיריית דימונה/רמ"י יבוצע בשלב תכנון מפורט.

לדוגמא, במרחב הפרויקט מקודם כביש נוסף עם חיבור לכביש 25 – כביש 6 – כניסה דרומית לדימונה – הכולל

בעיקר עבודות מילוי וכן שכונה מזרחית בדימונה הכוללת עבודות מילוי רבות לטובת מגרשים ומערך הדרכים.

בעדיפות נמוכה יותר ניתן לפנות בצורה מוסדרת להטמנה באתרים מאושרים.

